

# Einsatzplanung Funkmesswagen 2009



*Stand:*            *24.11.2009*

## Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2009

Die nachfolgenden Messaufträge in die Messwagenplanung aufgenommen. Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung Januar-Dezember.

### GSM-R

Strecke	Auftrag	Task (Prozessschritt)					Bericht	TIB	PL
		GA (RFA)	GB	GC	GD	GE			
Airolo - Biasca	08-0003	20.02.2009	20.02.2009	08.05.2009 03.06.2009	15.06.2009	---	30.06.2009	30.06.2009	J.-P. Anconelli
Zürich - Ziegelbrücke	07-0022	21.01.2009	04.-06.02.2009	16.-18.02.2009	17.-20.03.2009 25.-27.03.2009	---	<del>08.05.2009</del>	<del>40.05.2009</del>	U. Brändli
		04.11.2009	---	10.11.2009	18.-20.11.2009	---	26.11.2009	27.11.2009	
St. Gallen - St. Margrethen	08-0009	05.03.2009	16.-18.03.2009	03.04.2009	27.-29.04.2009	---	03.06.2009	05.06.2009	B. Bächtiger
SR13	09-0016	---	---	---	07.-08.06.2009	---	---	---	Ph. Sprunger
Goldau - Göschenen	08-0005	30.01.2009	16.-19.02.2009	04.03.2009 22.04.2009 02.06.2009 08.06.2009	15.-19.06.2009	---	30.06.2009	30.06.2009	J.-P. Anconelli
Biasca - Chiasso	08-0002	13.03.2009	25.-27.03.2009	15.-17.04.2009	04.-07.05.2009	---	12.06.2009	30.06.2009	J.-P. Anconelli
		09.10.2009	14.-16.10.2009	21.-23.10.2009	02.-05.11.2009	---	13.11.2009	16.11.2009	
Bellinzona - Locarno	07-0041	09.10.2009	14.-16.10.2009	21.-23.10.2009	02.-05.11.2009	---	13.11.2009	16.11.2009	J.-P. Anconelli
Winterthur - Romanshorn	08-0010	31.03.2009	14.-15.04.2009 17.04.2009	18.05.2009	09.11.06.2009	---	10.07.2009	16.07.2009	B. Bächtiger
Olten - Solothurn	08-0008	12.05.2009	28.-29.05.2009	04.06.2009	29.-30.06.2009 01.07.2009	---	28.08.2009	01.09.2009	Ph. Sprunger
Rafz - Schaffhausen	08-0011	09.06.2009	22.-23.06.2009	03.07.2009	28.-29.07.2009	---	21.08.2009	25.08.2009	B. Bächtiger
Bern - Burgdorf - Olten	08-0007	19.06.2009	07.-09.07.2009	27.07.2009	24.-26.08.2009	---	16.09.2009	25.09.2009	M. Cencic
Yverdon - Biel	08-0001	07.09.2009	21.-24.09.2009	05.10.2009	26.-28.10.2009	---	20.11.2009	15.12.2009	P.-A. Richard
Ziegelbrücke - Chur	09-0006	10.09.2009	25.09.2009 28.-29.09.2009	06.10.2009	23.-25.11.2009	---	05.12.2009	11.01.2010	B. Bächtiger
Olten - Zürich NFP01	09-0071	17.11.2009	04.12.2009	13./14.01.2010	01.-02.02.2010	---	26.02.2010	03.03.2010	M. Hurni
Kernnetz Zürich NFP01	09-0038	08.12.2009	14.12.2009	14./15.01.2010	03.-.5.02.2010	---	04.03.2010	05.03.2010	M. Hurni
Brig - Domo II	06-0041	---	---	---	07.12.2009	---	[tdb]	[tdb]	P.-A. Richard
Lenzburg-Suhr-Zofingen, Roaming	09-0050	24.11.2009	---	---	08.12.2009	---	[tdb]	[tdb]	P. Suter
Luzern - Immensee (GSM-P)	09-0054	24.11.2009	---	---	08.12.2009	---	[tdb]	[tdb]	P. Suter
Buchs - St. Margrethen, Roaming	09-0051	24.11.2009	---	---	09.-10.11.2009	---	[tdb]	[tdb]	A. Ramseyer
Wil - Wattwil - Uznach, Roaming	09-0052	24.11.2009	---	---	09.-10.11.2009	---	[tdb]	[tdb]	A. Ramseyer
Ziegelbrücke - Linthal, Roaming	09-0053	24.11.2009	---	---	09.-10.11.2009	---	[tdb]	[tdb]	A. Ramseyer

Erledigt

XX.XX.XXXX

Termin für Bericht nicht garantiert

## Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2009

Die nachfolgenden Messaufträge in die Messwagenplanung aufgenommen. Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung Januar-Dezember.

### TFK

Tunnel	Typ	Auftrag	Was	Task (Prozessschritt)					TIB	PL
				TA (RFA)	TC1/TC2	TD1/TD2/TD3	TE/TF	Bericht		
Gotthard N MU 1/2	TFK21L	08-0025	SAT	16.01.2009	---	26.-27.01.2009	09.-10.02.2009	02.03.2009		M. Bürgler
Gotthardscheitel / Link Goe	TFK90	08-0027	QoS/SAT	16.01.2009	28.01.2009	---	11.02.2009	25.02.2009	---	M. Bürgler
Wassen (TFK90)	TFK90	08-0035	QoS	---	---	---	03.03.2009	13.02.2009	---	H.R. Bracher
Gurtneilen (TFK90)	TFK90	08-0034	QoS	---	---	---	03.03.2009	13.02.2009	---	H.R. Bracher
Bel -Chi div. Repeater	Rep.	08-0002	Inbetriebn./SAT	---	14.10.2009	---	---	???	---	M. Bürgler
ATL	TFK21	09-0015	QoS	---	---	---	12.-22.03.2009	---	---	L. Hunziker
Gotthard N MU 3/4	TFK21L	08-0025	SAT	23.02.2009	---	10.-11.03.2009	23.-24.03.2009	09.04.2009		M. Bürgler
Aegerten Zelltrennung KS5	TFK21	09-0017	Kontrolle	---	---	---	29.-30.03.2009	asap	---	B. Hug
Gotthard S MU1/2	TFK21L	08-0026	SAT	27.03.2009	---	06.-09.04.2009	20.-21.04.2009	30.04.2009		M. Bürgler
Gotthard N MU 5	TFK21L	08-0025	SAT	14.04.2009	---	27.-29.04.2009	11.-12.05.2009	20.05.2009		M. Bürgler
Gotthard S MU 3	TFK21L	08-0026	SAT	24.04.2009	---	04.-06.05.2009	13.05.2009	27.05.2009		M. Bürgler
Gotthard N MU 6	TFK21L	08-0025	SAT	30.04.2009	---	07.-08.05.2009	14.-15.05.2009	05.06.2009		M. Bürgler
Hersiwil	TFK21	09-0018	Kontrolle	---	---	---	17.-19.05.2009	---	---	B. Hug
Hersiwil	TFK21	09-0018	SAT	---	---	26.-28.05.2009	28.-29.05.2009	18.06.2009	---	B. Hug
Kabelvergleich Dettenberg	---	09-0040		---	---	---	06.11.2009	15.01.2010	---	F. Schärer
Kabelvergleich Loges	---	09-0037		---	---	---	26.11.2009	15.01.2010	---	F. Schärer
Kabelvergleich Genf	---	09-0030	Spezial	---	---	---	21.-23.06.2009	09.07.2009	---	F. Schärer
Ricken	TFK90	08-0041	QoS	---	---	---	24.06.2009	30.06.2009	---	A. Moggi
Kerenzerberg	TFK90	08-0040	QoS	---	---	---	27.08.2009	14.09.2009	---	A. Moggi
Wipkingen / Käferberg	TFK90	09-0027	QoS	---	---	---	30./31.08.2009	15.09.2009	---	A. Moggi
Heitersberg	TFK90	08-0039	QoS	---	---	---	31.08/01.09.2009	16.09.2009	---	A. Moggi
Bözberg	TFK90	07-0037	QoS	---	---	---	13./14.09.2009	asap	---	A. Moggi
Opfikon / Flugh. / Hagenholz	TFK90	09-0028	QoS	---	---	---	14.-16.09.2009	asap	---	A. Moggi
Zimmerberg Basis	TFK90	09-0029	QoS	---	---	---	13.10.2009	06.11.2009	---	A. Moggi
Enge / Ulmberg	TFK21	07-0030	SAT	09.01.2009	tbd	tbd	tbd	asap		A. Moggi
Zürichberg / Hirschengraben / Riesbach	TFK21	07-0028	SAT	17.09.2009	tbd	tbd	tbd	asap		A. Moggi
Repeater Zue-Zb	ION	07-0022	SAT	04.11.2009	tbd	---	---	tbd	---	U. Brändli
			SAT WAEX		20.10.2009	---	---	tbd	---	
HO Linkl Tw - ZBT TS14	Comlab		SAT		13.07.2009	---	---	tbd	---	
Repeater WSXX	Rep.	09-0038	SAT	08.12.2009	15.12.2009	---	---	04.03.2010	05.03.2010	M. Humi
Oenzberg div. Messungen	TFK21	09-0047	TD2, TE/TF	---	---	20.09.2009	22.09.2009	asap	---	Ph. Sprunger
NBS Umbau UL/DL Sym.	TFK21	09-00xx	TE/TF	---	---	---	29./30.11.2009	asap	---	Ph. Sprunger
Grauholz	TFK21L	09-00xx	FAT	---	---	17.09.2009	---	---	---	Ph. Sprunger

# Provisorische, noch nicht geplante Messaufträge im 2009

Die nachfolgenden Messfahrten werden erst in die Messwagenplanung aufgenommen, wenn von Seiten Projektleiter eine detaillierte Planung vorliegt.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Was	TIB	Strecke	Verantwortlicher

grüne Schrift: PGV vollständig bewilligt, rote Schrift: TIB Termin unwahrscheinlich!!  
 : Starke Auslastung Funkmesswagen und Personal

## Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

- grüne Schrift GSM-R Messungen
- violette Schrift TFK Messungen
- braune Schrift GSM-P Messungen
- graue Schrift Unterhalt
- orange Schrift ♦ RFA Task GA resp. TA (Bereitmeldung)

- Einteilung Funkmesswagen resp. Personal
- Einteilung EW IV B (082)
- Einteilung Mess-VW Bus
- Einteilung spez. Messausrüstung (z.B. Messkoffer, ICE, usw)
- Belegt
- Gesperrt
- Gesperrt, Unterhalt
- Gesperrt (Bericht)
- Überführung
- 420  460  Spezial Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
- Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf
- Traktions- und Personaländerung seit letzter Ausgabe
- Personaländerung (I-TC-ENG-MSP) seit letzter Ausgabe

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

JAN 2009	01.01.09	02.01.09	03.01.09	04.01.09	05.01.09	06.01.09	07.01.09	08.01.09	09.01.09	10.01.09	11.01.09	12.01.09	13.01.09	14.01.09	15.01.09	16.01.09	17.01.09	18.01.09	19.01.09	20.01.09	21.01.09	22.01.09	23.01.09	24.01.09	25.01.09	26.01.09	27.01.09	28.01.09	29.01.09	30.01.09	31.01.09													
	KW 1				KW 2				KW 3				KW 4				KW 5																											
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa													
Funkmesswagen	Neujahr													Hgl 420	Hgl							Hgl 420	Hgl																					
B4(082) / VW / MK																																												
Wehren Helmut									TA							TA																												
Abt Markus													ZFK								AZL																							
Schoch Reto							07-0023							08-0032															08-0022															
TLAG																																												
Anderegg Alain																																												
Vetsch Hanspeter									TA							TA																												
Zimmermann Brigitte																																												
Was									◆ <b>TFK Enge-Ulmerberg, RFA Task TA [07-0030]</b>												◆ <b>Kablemessungen Rosenberg, [09-0014]</b> ◆ <b>TFK Gotthardtunnel RFA Task TA [08-0027]</b> ◆ <b>TFK Gotth. N MU1/2 RFA Task TA [08-0025]</b>				◆ <b>GSM-R Zue - Zb RFA Task GA [07-0022]</b> (21.01.2009) Migration Navigation (Wegrechner) und CW Measure / Control inkl. Testfahrten Bn W'haus - Fri				TFK Gotth. N MU1/2, Abn. Task TD2, [08-0025]				TFK Gotthard, Abn. Task TC1, [08-0027]				GSM Messung Brugg (RxQual), [08-0046]				◆ <b>GSM-R Gd - Goe RFA Task GA [08-0053]</b>			

prov. Planung

geplante TIB

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

FEB 2009	01.02.09	02.02.09	03.02.09	04.02.09	05.02.09	06.02.09	07.02.09	08.02.09	09.02.09	10.02.09	11.02.09	12.02.09	13.02.09	14.02.09	15.02.09	16.02.09	17.02.09	18.02.09	19.02.09	20.02.09	21.02.09	22.02.09	23.02.09	24.02.09	25.02.09	26.02.09	27.02.09	28.02.09								
	KW 6							KW 7							KW 8							KW 9														
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa								
Funkmesswagen									Hol 420	420	420	Hol				Hol 420	Zue 420	Zue 420	Zue 420	Hol						Hol 460	420	420	Hol 420							
B4(082) / VW / MK																																				
Wehren Helmut			1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1					1	1										
Abt Markus								1	1	1			1	1	1										1	1		1								
Schoch Reto		07-0012		●	1	1		1								1	1	1	1	1				08-0027	●	08-0025										
TLAG									1	1	1																									
Anderegg Alain																																				
Vetsch Hanspeter																								1												
Zimmermann Brigitte																					1	1	1	1	1	1	1	1								
Was				GSM-R Zue - Zb, Task GB, [07-0022]					TFK Gotth. N MU1/2, Abn. Task TE/TF, [08-0025] Bericht: 02.03.2009			TFK Gotthardtunnel, Abn. Task TE/TF, [08-0027] Bericht: 25.02.2009					GSM-R Gd - Goe, Task GB, [08-0005] <sup>1)</sup>			GSM-R Zue - Zb, Task GC, [07-0022] <sup>2)</sup>			◆ GSM-R Ai - Bia RFA Task GA [08-0003]					◆ TFK Gotth. N MU3/4 RFA Task TA [08-0025]			TFK90 Wassen, Support CoC, [08-0034] <sup>1)</sup>			Ganze Schweiz, Messblock 1, [09-0023] <sup>2)</sup>		

prov. Planung

geplante TIB





# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

APR 2009	KW 14				KW 15				KW 16				KW 17				KW 18													
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do							
	01.04.09	02.04.09	03.04.09	04.04.09	05.04.09	06.04.09	07.04.09	08.04.09	09.04.09	10.04.09	11.04.09	12.04.09	13.04.09	14.04.09	15.04.09	16.04.09	17.04.09	18.04.09	19.04.09	20.04.09	21.04.09	22.04.09	23.04.09	24.04.09	25.04.09	26.04.09	27.04.09	28.04.09	29.04.09	30.04.09
10																														
Funkmesswagen			Hgl 420 2 2	Hgl										Hgl 420 2 2	Chi 420 2 2	Chi 420 2 2	Chi 420 2 2	Fr												
B4(082) / VW / MK																														
Wehren Helmut																														
Abt Markus			2 2											2 2	2 2	2 2	2 2													
Schoch Reto			N MU3/4																											
TLAG																														
Anderegg Alain																														
Vetsch Hanspeter															2 2	2 2														
Zimmermann Brigitte																														
Was																														



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

MAI 2009	01.05.09	02.05.09	03.05.09	04.05.09	05.05.09	06.05.09	07.05.09	08.05.09	09.05.09	10.05.09	11.05.09	12.05.09	13.05.09	14.05.09	15.05.09	16.05.09	17.05.09	18.05.09	19.05.09	20.05.09	21.05.09	22.05.09	23.05.09	24.05.09	25.05.09	26.05.09	27.05.09	28.05.09	29.05.09	30.05.09	31.05.09	
	KW 19									KW 20							KW 21					KW 22										
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
Funkmesswagen				Hbl 420 Chi	Hbl 420 Chi	Hbl 420 Chi	Hbl 420 Chi	Hbl 420 Chi			Er 420 Chi	Er 420 Chi	Er 420 Chi	Er 420 Chi	Er 420 Chi			Ther 420 Hbl	Ther 420 Hbl	Hbl 460 Hbl					Hbl 460 Hbl	Hbl 460 Hbl	Hbl 460 Hbl	Hbl 460 Hbl				
B4(082) / VW / MK				2 2	2 2	2 2	2 2	2 2			1 1	1 1	2 2	3 3	3 3			1 1	2 2	1 1						1 1	2 2	2 2	2 2			
Wehren Helmut				2 2	2 2						1 1	1 1	2 2	3 3	3 3											1 1	2 2	2 2	2 2			
Abt Markus				1 1	1 1	1 1	1 1	3 3				ZFK						2 2	2 2						1 1	2 2	2 2	2 2	3 3			
Schoch Reto				07-0022				●					N MU5						1 1	1 1	1 1	●				S MU3			●		4 4	
TLAG				2 2	2 2						1 1	1 1	2 2	3 3	3 3			1 1	1 1	1 1						2 2	2 2	2 2	2 2			
Anderegg Alain																																
Vetsch Hanspeter																																
Zimmermann Brigitte																																
Was				<b>GSM-R Bia - Chi, Task GD, [08-0002]</b> <sup>1)</sup> <i>Bericht: 12.06.2009</i> <b>TFK Gotth. S MU3, Abn. Task TD2, [08-0026]</b> <sup>2)</sup> <b>GSM-R Gotth. S (AI-LAV), Task GC, [08-0003]</b> <sup>3)</sup>							<b>TFK Gotth. N MU5, Abn. Task TE/TF, [08-0025]</b> <sup>1)</sup> <i>Bericht: 20.05.2009</i> <b>TFK Gotth. S MU3, Abn. Task TE/TF, [08-0026]</b> <sup>2)</sup> <i>Bericht: 27.05.2009</i> <b>TFK Gotth. N MU6, Abn. Task TE/TF, [08-0025]</b> <sup>3)</sup> <i>Bericht: 05.06.2009</i> <b>★ GSM-R OI - So, RFA Task GA [08-0008]</b> <i>(12.05.2009)</i>								<b>TFK Hersiwil, Umbau Red. Go/NoGo [09-0018]</b> <sup>1)</sup> <b>GSM-R W - Rh, Task GC, [08-0010]</b> <sup>2)</sup>						<b>TFK NBS Hersiwil, Task TE/TF [09-0018]</b>  <b>TFK NBS Hersiwil, Task TE/TF [09-0018]</b> <sup>1)</sup> <b>TFK Hersiwil, Umbau Red. TD2 [09-0018]</b> <sup>2)</sup> <b>TFK Hersiwil, Umbau Red. TE/TF [09-0018]</b> <sup>3)</sup> <i>Bericht: 19.06.2009</i> <b>GSM-R OI - So, Task GB, [08-0008]</b> <sup>4)</sup>							

prov. Planung

geplante TIB

TIB 10.05.09: Zue - Zb

TIB 28.05.09: Zue - Rz NFP01

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

JUN 2009	KW 23							KW 24							KW 25							KW 26							KW 27							
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di						
	Fringsten																																			
Funkmesswagen		Hgl 420	Er 420	Hgl 420	Hgl	Bn	1 460	2 420	3 420	4 420	W 420	W 420	Hgl		Bgl 420	1 420	2 420	Bia 420	Bia 420	Bia 420	Bia 420	Bia 420	Bia 420	Bia 420	Hgl		Hgl 420	1 420	Bnwi	Bnwi 420	Hgl		Hgl 420	2 420	3 420	
B4(082) / VW / MK																																				
Wehren Helmut																																				
Abt Markus																																				
Schoch Reto		08-0009	N MU6									08-0002						09-0018																		
TLAG																																				
Anderegg Alain																																				
Vetsch Hanspeter																																				
Zimmermann Brigitte																																				
Was		GSM-R Gotth. N (GU-GOE), Task GC, [08-0005]							GSM-R QoS NBS / ABS, [09-0026] <sup>1)</sup> GSM-R SR13, [09-0016] <sup>2)</sup> GSM-R Gotth. N (ER-AI), Task GC, [08-0005] <sup>3)</sup>							★ GSM-R Rz - Sh, RFA Task GA [08-0011] (09.06.2009) GSM-R W - Rh, Task GD, [08-0010] Bericht: 10.07.2009							TFK Repeater Jestetten, Task TC1, [08-0011]													
		GSM-R RxQual, Brugg, [08-0046] <sup>1)</sup> GSM-R Gotth. N/S (GD-BIA), Task GD, [08-0003 / 08-0005] <sup>2)</sup> Bericht: 30.06.2009							★ GSM-R Bn-Bdf-OI, RFA Task GA [08-0007] (19.06.2009)							Kabelvergleichsmessungen Genf, [09-0030] <sup>1)</sup> GSM-R Rz - Sh, Task GB [08-0011] <sup>2)</sup> TFK90 Ricken, QoS TE/TF [08-0041] <sup>3)</sup>																				
		GSM-R OI - So, Task GD, [08-0008] Bericht: 28.08.2009																																		

prov. Planung

geplante TIB TIB 05.06.09: SG - SMG (→ Bericht nicht garantiert) TIB 30.6.09: Bia - Chi / Ai - Bia / Gd - Goe

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

JUL 2009	KW 27							KW 28							KW 29							KW 30							KW 31											
	01.07.09	02.07.09	03.07.09	04.07.09	05.07.09	06.07.09	07.07.09	08.07.09	09.07.09	10.07.09	11.07.09	12.07.09	13.07.09	14.07.09	15.07.09	16.07.09	17.07.09	18.07.09	19.07.09	20.07.09	21.07.09	22.07.09	23.07.09	24.07.09	25.07.09	26.07.09	27.07.09	28.07.09	29.07.09	30.07.09	31.07.09									
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr									
Funkmesswagen	So 420 Hbl		Hbl 420 Hbl			Hbl 460 Hbl	1 1 420	1 1 420	1 1 420	1 1 420	1 1 420		1 1 420	1 1 420	1 1 420	1 1 420	1 1 420		1 1 420	1 1 420	1 1 420	1 1 420	1 1 420			1 1 460 Ther	1 1 460 Hbl	1 1 420 Hbl	1 1 420 Hbl											
B4(082) / VW / MK																																								
Wehren Helmut																																								
Abt Markus																																								
Schoch Reto																																								
TLAG																																								
Anderegg Alain																																								
Vetsch Hanspeter																																								
Zimmermann Brigitte																																								
Was	GSM-R OI - So, Task GD, [08-0008]							GSM-R Rz - Sh, Task GC [08-0011]							Ganze Schweiz, Messblock 3, [09-0024] <sup>1)</sup>							GSM-R Bn - Bdf - OI, Task GB, [08-0007] <sup>2)</sup>							TFK Link Tw - ZBT TS14, Task TC1 [07-0022] <sup>3)</sup>											
															Rewiev ATG <sup>4)</sup>																									
																													TFK Aegerter/Murgenthal, QoS, [09-0034] <sup>1)</sup>							GSM-R Bn - Bdf - OI, Task GC, [08-0007] <sup>2)</sup>				
																													GSM-R Rz - Sh, Task GD [08-0011]							Messgeräte aus Mewa ausbauen > Kalibrierung				
																													HW Bönigen											



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

SEP 2009	01.09.09	02.09.09	03.09.09	04.09.09	05.09.09	06.09.09	07.09.09	08.09.09	09.09.09	10.09.09	11.09.09	12.09.09	13.09.09	14.09.09	15.09.09	16.09.09	17.09.09	18.09.09	19.09.09	20.09.09	21.09.09	22.09.09	23.09.09	24.09.09	25.09.09	26.09.09	27.09.09	28.09.09	29.09.09	30.09.09				
	KW 36						KW 37						KW 38						KW 39						KW 40									
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi				
Funkmesswagen	Hei							Hei	2x420	2x420	420			420	420	420																		
B4(082) / VW / MK																	4 4																	
Wehren Helmut																	4 4																	
Abt Markus																																		
Schoch Reto																																		
TLAG																																		
Anderegg Alain																																		
Vetsch Hanspeter																																		
Zimmermann Brigitte																																		
Was	TFK90 Heitersberg, QoS TE/TF [08-0039]						★ GSM-R Yv - Bi, RFA Task GA [08-0001]						Swisscom Ms - Th, Antennenmessung, [09-0035]						★ GSM-R Zb - Ch, RFA Task GA [09-0006] (10.09.2009)						Flamatt - Laupen, GSM-P, [09-0042]									
													TFK90 Bözberg, QoS TE/TF, [07-0037] <sup>1)</sup> TFK90 Opfikon / Flughafen / Hagenholz, QoS TE/TF [09-0028] <sup>2)</sup> ★ TFK Zürichberg / Hirschengr. / Riesbach, RFA Task GA [07-0028] <sup>3)</sup> FAT TFK21L Grauholz, [09-0043] <sup>4)</sup>						GSM-R Gotthard, [09-0046]															
													TFK Oenzb., TD2 TS31-TS35, [09-0047] <sup>1)</sup> TFK Oenzb., Umb. UL/DL Sym, TE/TF, [09-0047] <sup>2)</sup> GSM-R Yv - Bi, Task GB, [08-0001] <sup>3)</sup>						GSM-R Zb - Ch, Task GB [09-0006]															
													TFK Oenzb., Austausch HW, TE/TF, [09-0047] <sup>1)</sup> TFK Oenzb., QoS, TE/TF, [09-0047] <sup>2)</sup> GSM-R Zb - Ch, Task GB [09-0006] <sup>3)</sup> TFK Rep. WALX / MHXX, Task TC1 [09-0006] <sup>4)</sup>																					

prov. Planung

geplante TIB

TIB 25.09.08: Bn - Bdf - OI

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

OKT 2009		01.10.09	02.10.09	03.10.09	04.10.09	05.10.09	06.10.09	07.10.09	08.10.09	09.10.09	10.10.09	11.10.09	12.10.09	13.10.09	14.10.09	15.10.09	16.10.09	17.10.09	18.10.09	19.10.09	20.10.09	21.10.09	22.10.09	23.10.09	24.10.09	25.10.09	26.10.09	27.10.09	28.10.09	29.10.09	30.10.09	31.10.09					
		KW 40				KW 41				KW 42				KW 43				KW 44																			
11		Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa					
Funkmesswagen						Hbl 1	Zvb 2 420	SG 3 420	Hbl 4 420					Hbl 420	Hbl																						
B4(082) / VW / MK																																					
Wehren Helmut																																					
Abt Markus																																					
Schoch Reto																																					
TLAG																																					
Anderegg Alain																																					
Vetsch Hanspeter																																					
Zimmermann Brigitte																																					
Was		TFK Rep. WALX / MHXX, Task TC1 [09-0006]				GSM-R Yv - Bi, Task GC, [08-0001] <sup>1)</sup> GSM-R Zb - Ch, Task GC, [09-0006] <sup>2)</sup> TFK Dettenberg, FAT, [09-0045] <sup>3)</sup> GSM-R SG - SMG, Task GD Nachm., [08-0009] <sup>4)</sup> ♦ GSM-R Bel-Li FS / Lugano, RFA Task GA 07-0041, 08-0002] (09.10.2009)				TFK90 ZBT, QoS TE/TF [09-0029]				Repeater (2) Lugano, Task TC1 [08-0002] GSM-R Lugano, Task GB, [08-0002] GSM-R Bel - LiFS, Task GB, [07-0041]				Repeater (4) Wädenswil, Task TC1 [07-0022]				GSM-R Bel - Li FS, Task GC [07-0041] GSM-R Lugano, Task GC [08-0002]				GSM-R Yv - Bi, Task GD, [08-0001] Bericht: 20.11.2009 ♦ TFK Zürichberg / Hirschengr. / Riesbach, RFA Task GA [07-0028] (27.10.2009)				TFK90 Born, QoS TE/TF [09-0031]				Div. GSM-R, Zue - Dietlikon + DB Sh, [09-0048]			



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

NOV 2009	KW 45							KW 46							KW 47							KW 48								
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
	01.11.09	02.11.09	03.11.09	04.11.09	05.11.09	06.11.09	07.11.09	08.11.09	09.11.09	10.11.09	11.11.09	12.11.09	13.11.09	14.11.09	15.11.09	16.11.09	17.11.09	18.11.09	19.11.09	20.11.09	21.11.09	22.11.09	23.11.09	24.11.09	25.11.09	26.11.09	27.11.09	28.11.09	29.11.09	30.11.09
Funkmesswagen		Heli	420 Bei	420 Bei	420 Bei	420 Bei	Zue 2x420 Heli		Heli	420 Zue	420 Zue	420 Zue	420 Zue	Heli		Heli	420 Zue	420 Zue	420 Zue	420 Zue	420 Zue	420 Zue								Heli
B4(082) / VW / MK																														
Wehren Helmut																														
Abt Markus																														
Schoch Reto						07-0041 / 08002																								
TLAG																														
Anderegg Alain																														
Vetsch Hanspeter																														
Zimmermann Brigitte																														
Was		<p>◆ GSM-R Zue - Zb, RFA Task TA / GA [07-0022] (04.11.2009)</p> <p>GSM-R Bei - Li FS, Task GD [07-0041] Bericht: 13.11.2009</p> <p>GSM-R Lg, Task GD [008-0002] Bericht: 13.11.2009</p> <p>Kabelvergleichsmessungen Dettenberg,[09-0040]</p>						<p>GSM-R Zue - Zb, Task GC [07-0022] <sup>1)</sup></p> <p>MGB Furkatunnel, Task TD2, [09-0036] <sup>2)</sup></p> <p>MGB Brig AVOR, [09-0036] <sup>3)</sup> Bericht: 11.12.2009</p>						<p>◆ GSM-R OI - Zue NFP01, RFA Task GA [09-0041] (17.11.2009)</p> <p>MGB ganzes Netz, Task TE, [09-0036] <sup>1)</sup></p> <p>MGB ganzes Netz, Task GD Public, [09-0036] <sup>1)</sup> Bericht: 11.12.2009</p> <p>GSM-R Zue - Zb, Task GD [07-0022] <sup>2)</sup> Bericht: 26.11.2009</p>						<p>GSM-R Zb - Ch, Task GD [09-0006] Bericht: 04.12.2009</p> <p>Kabelvergleichsmessungen Loges,[09-0037]</p>						<p>TFK NBS, Umbau UL/DL Sym., [09-0047]</p>				

prov. Planung

Freiburg - Bern

geplante TIB

TIB 16.11.09: Cd - Li - Po (→ Bericht nicht garantiert)

TIB 27.11.09: Zue - Zb (→ Bericht nicht garantiert)

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team ENG-MSP

Planungsstand : 24.11.2009

DEZ 2009	01.12.09	02.12.09	03.12.09	04.12.09	05.12.09	06.12.09	07.12.09	08.12.09	09.12.09	10.12.09	11.12.09	12.12.09	13.12.09	14.12.09	15.12.09	16.12.09	17.12.09	18.12.09	19.12.09	20.12.09	21.12.09	22.12.09	23.12.09	24.12.09	25.12.09	26.12.09	27.12.09	28.12.09	29.12.09	30.12.09	31.12.09	
	KW 49					KW 50							KW 51						KW 52						KW 53							
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	
Funkmesswagen	Hbl 460	420	420			460 420	420	420	420	420	420	420																				
B4(082) / VW / MK																																
Wehren Helmut																																
Abt Markus																																
Schoch Reto			09-0006																													
TLAG																																
Anderegg Alain																																
Vetsch Hanspeter																																
Zimmermann Brigitte																																
Was	<b>Ganze Schweiz, GSM-P Messblock 1, [09-0025]</b> ♦ GSM-R Railcity, RFA Task GA [10-0005] ♦ TFK Railcity, RFA Task TA [10-0005] (03.12.2009)			<b>GSM-R OI - Zue NFP01, Task GB [09-0041]</b>			♦ GSM-R Kernnetz Zue NFP01 RFA Task TA / GA [09-0038] (08.12.2009) GSM-R Umschaltung MSC, [09-0049] <sup>1)</sup> GSM-R Br - Domo II, Task GD [06-0041] <sup>2)</sup> GSM-R Roaming Lb-Suhr-Zf, Task GD, [09-0050] <sup>3)</sup> GSM-P Lz-Im, [09-0054] <sup>3)</sup> GSM-R Roaming Bu-SMG, Task GD, [09-0051] <sup>4)</sup> GSM-R Roaming Wil-Uz, Task GD, [09-0052] <sup>4)</sup> GSM-R Roaming Zb-Lin, Task GD, [09-0053] <sup>4)</sup>											<b>GSM-R Kernnetz Zue NFP01, Task GB [09-0038]</b> TFK Repeater WSXX, Task TC1, [09-0038]														